



Obra
PROJETO REDE SUBTERRANEA RUA DR. FLORES

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS
1	T1 - Levantamento preliminar e diagnóstico	100,00% 36.735,60	33,33% 12.243,98	33,33% 12.243,98	33,34% 12.247,65							
2	T2 - Projeto Básico	100,00% 9.684,84				100,00% 9.684,84						
3	T3 - Projeto Executivo	100,00% 11.688,60					50,00% 5.844,30	50,00% 5.844,30				
4	T4 - Orçamento e Cronograma Detalhado	100,00% 11.688,60							100,00% 11.688,60			
5	T5 - Revisões, Compatibilizações e Ajustes	100,00% 25.047,00								75,00% 18.785,25	25,00% 6.261,75	
6	T6 - Reuniões com Concessionária e Órgãos Competentes	100,00% 6.679,20									100,00% 6.679,20	
7	T7 - Finalização e Entrega	100,00% 5.009,40										100,00% 5.009,40
Porcentagem			11,49%	11,49%	11,5%	9,09%	5,49%	5,49%	10,97%	17,63%	12,15%	4,7%
Custo			12.243,97	12.243,97	12.247,64	9.684,84	5.844,30	5.844,30	11.688,60	18.785,25	12.940,95	5.009,40
Porcentagem Acumulado			11,49%	22,99%	34,48%	43,57%	49,06%	54,55%	65,52%	83,15%	95,3%	100,0%
Custo Acumulado			12.243,97	24.487,94	36.735,58	46.420,42	52.264,72	58.109,02	69.797,62	88.582,87	101.523,82	106.533,24

Victor Paz Bortolon
Supervisor/Coordenador