

| Obra: Construção Creche Tipo 1 - Bairro Gaúcha           |                  |                |         |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |         |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|
| Cronograma Físico-financeiro                             | Valor            | Mês 1          | % Item  | Mês 2          | % Item | Mês 3          | % Item | Mês 4          | % Item | Mês 5          | % Item | Mês 6          | % Item | Mês 7          | % Item | Mês 8          | % Item | Mês 9          | % Item | Mês 10         | % Item | Mês 11         | % Item | Mês 12         | % Item  |
| SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | R\$ 780.775,63   | R\$ 31.231,03  | 4,00%   | R\$ 46.846,54  | 6,00%  | R\$ 54.654,29  | 7,00%  | R\$ 39.038,78  | 5,00%  | R\$ 39.038,78  | 5,00%  | R\$ 62.462,05  | 8,00%  | R\$ 62.462,05  | 8,00%  | R\$ 93.693,08  | 12,00% | R\$ 93.693,08  | 12,00% | R\$ 93.693,08  | 12,00% | R\$ 93.693,08  | 12,00% | R\$ 70.269,81  | 9,00%   |
| MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                       | R\$ 86.688,05    | R\$ 86.688,05  | 100,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| FUNDAÇÕES                                                | R\$ 147.255,62   | R\$ 103.078,93 | 70,00%  | R\$ 22.088,34  | 15,00% | R\$ 22.088,34  | 15,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| SUPERESTRUTURA                                           | R\$ 1.001.863,26 | R\$ 0,00       |         | R\$ 300.558,98 | 30,00% | R\$ 300.558,98 | 30,00% | R\$ 190.354,02 | 19,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 70.130,43  | 7,00%  | R\$ 70.130,43  | 7,00%  | R\$ 70.130,43  | 7,00%  | R\$ 0,00       |         |
| SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                              | R\$ 183.813,65   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 91.906,83  | 50,00% | R\$ 45.953,41  | 25,00% | R\$ 36.762,73  | 20,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 9.190,68   | 5,00%  | R\$ 0,00       |         |
| ESQUADRIAS                                               | R\$ 748.533,10   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 149.706,62 | 20,00% | R\$ 224.559,93 | 30,00% | R\$ 224.559,93 | 30,00% | R\$ 149.706,62 | 20,00%  |
| SISTEMAS DE COBERTURA                                    | R\$ 461.901,33   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 138.570,40 | 30,00% | R\$ 277.140,80 | 60,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 46.190,13  | 10,00% | R\$ 0,00       |         |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                                        | R\$ 85.003,71    | R\$ 0,00       |         | R\$ 38.251,67  | 45,00% | R\$ 38.251,67  | 45,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 8.500,37   | 10,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO                          | R\$ 567.752,45   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 113.550,49 | 20,00% | R\$ 113.550,49 | 20,00% | R\$ 113.550,49 | 20,00% | R\$ 113.550,49 | 20,00% | R\$ 85.162,87  | 15,00% | R\$ 28.387,62  | 5,00%   |
| SISTEMA DE PISOS                                         | R\$ 480.585,41   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 96.117,08  | 20,00% | R\$ 72.087,81  | 15,00% | R\$ 72.087,81  | 15,00% | R\$ 72.087,81  | 15,00% | R\$ 72.087,81  | 15,00% | R\$ 96.117,08  | 20,00%  |
| PINTURAS E ACABAMENTOS                                   | R\$ 200.771,63   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 20.077,16  | 10,00% | R\$ 20.077,16  | 10,00% | R\$ 40.154,33  | 20,00% | R\$ 40.154,33  | 20,00% | R\$ 30.115,74  | 15,00% | R\$ 30.115,74  | 15,00% | R\$ 20.077,16  | 10,00%  |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICA                                   | R\$ 163.083,35   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 32.616,67  | 20,00% | R\$ 40.770,84  | 25,00% | R\$ 40.770,84  | 25,00% | R\$ 32.616,67  | 20,00% | R\$ 16.308,34  | 10,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | R\$ 50.145,93    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 5.014,59   | 10,00% | R\$ 5.014,59   | 10,00% | R\$ 10.029,19  | 20,00% | R\$ 10.029,19  | 20,00% | R\$ 12.536,48  | 25,00% | R\$ 7.521,89   | 15,00% | R\$ 0,00       |         |
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | R\$ 99.351,58    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 24.837,90  | 25,00% | R\$ 19.870,32  | 20,00% | R\$ 19.870,32  | 20,00% | R\$ 19.870,32  | 20,00% | R\$ 14.902,74  | 15,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                              | R\$ 118.214,62   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 47.285,85  | 40,00% | R\$ 70.928,77  | 60,00%  |
| INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL                           | R\$ 4.867,55     | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 2.433,78   | 50,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 2.433,78   | 50,00% | R\$ 0,00       |         |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | R\$ 66.147,52    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 19.844,26  | 30,00% | R\$ 33.073,76  | 50,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 13.229,50  | 20,00%  |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V                                 | R\$ 314.315,04   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 62.863,01  | 20,00% | R\$ 62.863,01  | 20,00% | R\$ 62.863,01  | 20,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 62.863,01  | 20,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 62.863,01  | 20,00%  |
| CLIMATIZAÇÃO                                             | R\$ 27.525,67    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 6.881,42   | 25,00% | R\$ 6.881,42   | 25,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 13.762,84  | 50,00%  |
| INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    | R\$ 63.603,89    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 31.801,95  | 50,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 31.801,95  | 50,00%  |
| SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             | R\$ 4.625,00     | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 2.312,50   | 50,00% | R\$ 2.312,50   | 50,00% | R\$ 0,00       |         |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R\$ 39.944,34    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 19.972,17  | 50,00% | R\$ 9.986,09   | 25,00% | R\$ 9.986,09   | 25,00% | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |         |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | R\$ 220.093,60   | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 55.023,40  | 25,00% | R\$ 55.023,40  | 25,00% | R\$ 44.018,72  | 20,00% | R\$ 33.014,04  | 15,00% | R\$ 33.014,04  | 15,00%  |
| FECHAMENTO - PÁTIO                                       | R\$ 63.002,21    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 6.300,22   | 10,00% | R\$ 31.501,11  | 50,00% | R\$ 25.200,88  | 40,00%  |
| SERVIÇOS FINAIS                                          | R\$ 5.197,37     | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 5.197,37   | 100,00% |
| CALÇADAS EXTERNAS                                        | R\$ 27.771,40    | R\$ 0,00       |         | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 27.771,40  | 100,00% |
|                                                          | R\$ 6.012.832,91 | R\$ 220.998,01 |         | R\$ 407.745,53 |        | R\$ 507.460,11 |        | R\$ 275.346,21 |        | R\$ 277.234,92 |        | R\$ 493.512,55 |        | R\$ 440.697,71 |        | R\$ 464.480,72 |        | R\$ 756.437,09 |        | R\$ 765.392,18 |        | R\$ 755.199,83 |        | R\$ 648.328,05 |         |