



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA ESF BAIRRO KENNEDY - RUA REINALDO BARISON, 195, BAIRRO KENNEDY, VACARIA-RS	SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Reforma da ESF Bairro Kennedy	100,00% 341.208,93	14,64% 49.940,53	26,76% 91.305,16	28,46% 97.100,49	30,15% 102.862,75
1.1	Admistração	100,00% 23.601,54	25,00% 5.900,39	25,00% 5.900,39	25,00% 5.900,39	25,00% 5.900,39
1.2	Demolições	100,00% 6.893,81	100,00% 6.893,81			
1.3	Movimentações de terra	100,00% 133,61	100,00% 133,61			
1.4	Infraestrutura	100,00% 17.369,03	80,00% 13.895,22	20,00% 3.473,81		
1.5	Supraestrutura	100,00% 14.857,90	20,00% 2.971,58	80,00% 11.886,32		
1.6	Paredes de vedação	100,00% 20.996,98		30,00% 6.299,09	40,00% 8.398,79	30,00% 6.299,09
1.7	Cobertura	100,00% 37.080,42		40,00% 14.832,17	40,00% 14.832,17	20,00% 7.416,08
1.8	Revestimento	100,00% 29.003,79		30,00% 8.701,14	35,00% 10.151,33	35,00% 10.151,33
1.9	Esquadrias	100,00% 14.276,24		70,00% 9.993,37	30,00% 4.282,87	
1.10	Pisos e rodapés	100,00% 100.729,61	20,00% 20.145,92	30,00% 30.218,88	30,00% 30.218,88	20,00% 20.145,92
1.11	Instalações elétricas	100,00% 14.434,73			60,00% 8.660,84	40,00% 5.773,89
1.12	Pinturas	100,00% 48.850,74			30,00% 14.655,22	70,00% 34.195,52
1.13	Limpeza e Paisagismo	100,00% 12.980,53				100,00% 12.980,53
Porcentagem			14,64%	26,76%	28,46%	30,15%
Custo			49.940,53	91.305,16	97.100,48	102.862,75
Porcentagem Acumulado			14,64%	41,4%	69,85%	100,0%
Custo Acumulado			49.940,53	141.245,69	238.346,17	341.208,93

MUNICIPIO DE VACARIA
CNPJ: 87.866.745/0001-16

Victor Paz Bortolon
Supervisor/Coordenador

Rua Ramiro Barcelos - Centro - Vacaria / RS
54-999955284 / direxecutivo.planejamento@vacaria.rs.gov.br